



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 270 DEL 19/12/2024

OGGETTO:

Proroga contrattuale dei lavori cofinanziati ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a2) della L. 338 del 14.11.2020 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici presso la residenza universitaria di Piazzale L.A. Scuro, 12, Verona - CODICE S22F12V/01 FASCICOLO 717 LOTTO 2. CIG B236A86033 - CUI L0152733023520220001 - CUP D37C17000050005

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30.10.2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024 - 2026";

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2024 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 28.02.2024 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 e Programma delle attività per l'anno 2024. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane - approvazione";

PREMESSO che

con Decreto del Direttore n. 77 del 10.05.2024 è stata indetta la procedura negoziata per lavori cofinanziati ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a2) della L. 338 del 14.11.2020 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici presso la residenza universitaria di Piazzale L.A. Scuro 12 Verona Codice S22FI2V/01 fascicolo 717 LOTTO 2. - CUI L0152733023520220001. CUP D37C17000050005;

con Decreto del Direttore n. 157 del 29.08.2024 sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), i lavori in oggetto, alla Società CPL CONCORDIA SOC. COOP. con sede legale in 41033 Concordia sulla Secchia (MO) - Via A. Grandi n. 39, C.F. e P. IVA 00154950364, con il punteggio complessivo di 80,505/100, con il ribasso economico offerto del 3,000%, per un importo contrattuale di € 246.974,98, (compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 43.161,06, ed € 75.000,00 per costi della manodopera entrambi non soggetti a sconto ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023), oltre IVA;

i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 25.09.2024, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 All.II.14 art. 3 comma 9, alla ditta appaltatrice, giusto verbale consegna lavori prot. n. 0002312/2024 del 26 settembre 2024;

DATO ATTO che in data 18.11.2024 è stato registrato il contratto d'appalto relativo ai lavori in parola presso l'Agenzia delle Entrate serie 1T n. 37450 del 18.11.2024;

VISTO l'art. 121 co. 1 e co. 8 del D.Lgs. 36/2024;

VISTA la nota ns. prot. az. 0003015/2024 del 06.12.2024 con la quale Il responsabile Unico del progetto geom. Marco Sitta informa la società C.PL Concordia Soc. Coop. che:

a causa di un evento non prevedibile e non dipendente da questa Azienda il trasferimento degli ospiti della residenza "Piazzale Scuro" non può essere eseguito nei termini previsti in quanto l'immobile individuato da ESU di Verona, nel quale ospitare i medesimi e che avrebbe dovuto essere messo in disponibilità entro ottobre 2024, non risulta ancora fruibile e sarà presumibilmente disponibile dai primi mesi del 2025;

in virtù dell'approssimarsi della scadenza dei termini contrattuali, invita a produrre una specifica richiesta di proroga degli stessi ai sensi dell'art. 121 comma 8 D. Lgs 36/23 per il tempo necessario al completamento delle opere indicativamente entro fine marzo 2025;

DATO ATTO che

con nota ns. prot. az. 0003084/2024 del 12.12.2024 la società CPL CONCORDIA SOC. COOP. richiede una proroga di 92 giorni rispetto alla prevista consegna contrattuale del 19/12/2024, per cause non imputabili alla Scrivente ai sensi dell'art. 121 comma 8 D. Lgs 36/2023, con conseguente data di fine lavori al 31.03.2025;

con nota ns. prot. az. 0003099/2024 del 16.12.2024 l'ESU di Verona concede la proroga contrattuale fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori nel giorno 31.03.2025;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2024 ad oggetto “Approvazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2024-2026. Annualità 2024”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 03.07.2024 ad oggetto “Approvazione Variazione n. 1/2024 PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2024-2026. Annualità 2024”;

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30.10.2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di dare atto che
con nota ns. prot. az. 0003084/2024 del 12.12.2024 la società CPL CONCORDIA SOC. COOP. richiede una proroga di 92 giorni rispetto alla prevista consegna contrattuale del 19/12/2024, per cause non imputabili alla stessa, ai sensi dell’art. 121 comma 8 D.lgs 36/2023, con conseguente data di fine lavori al 31/03/2025;
con nota ns. prot. az. 0003099/2024 del 16.12.2024 l’ESU di Verona concede la proroga contrattuale fissando il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori in oggetto nel giorno 31.03.2025;
3. di attenersi per quanto riguarda gli adempimenti inerenti la proroga contrattuale a quanto indicato all’art. 121 (sospensione dell’esecuzione) del D. Lgs. 36/2023;
4. di dare atto che il CUP è il seguente: D37C17000050005;
5. di dare atto che il CUI è il seguente: L0152733023520220001;
6. di dare atto che il CIG è il seguente: B236A86033;
7. di dare atto che il responsabile unico di progetto è il geom. Marco Sitta;
8. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del “servizio trasparenza” per i provvedimenti di competenza;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € sul capitolo/art.

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
