

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 187 DEL 06/08/2026

OGGETTO:

Accordo per la coesione FSC 2021 - 2027 Regione del Veneto - codice ID Accordo FSCRI_RI_379, "Offerta di servizi abitativi e di ristorazione per gli studenti universitari - bando" – Progetto Riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona - CUP D35E18000290003. Registrazione impegno di spesa a seguito aggiudicazione procedura negoziata ai sensi art. 50 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023. CUI L01527330235202100002".
CIG B7867E3EB1L. Liquidazione IV Stato avanzamento lavori.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 31.10.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2026 - 2028";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2026 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 5 del 27.02.2026 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2025 e Programma delle attività per l'anno 2026. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

PREMESSO che:

Con Delibera della Giunta Regionale n. 397 del 15.04.2025 ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione del Veneto - Area tematica 11 Istruzione e formazione – Linea di intervento 11.02. Educazione e formazione - è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto agli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario per l’acquisizione di proposte progettuali dirette alla concessione di finanziamenti in attuazione della linea di azione “Offerta di servizi abitativi e di ristorazione per gli studenti universitari – Bando” (ID scheda intervento FSCRI_RI_379) e dello schema di Disciplinare relativo alle modalità attuative degli interventi (Delibera CIPESS n. 31/2024, DGR n. 1351 del 15.11.2023 e DGR n. 1056 del 17.9.2024);

con nota prot. az. 0001394/2025 del 19.05.2025 l'ESU di Verona ha presentato istanza di cofinanziamento ai sensi della D.G.R. n. 397 del 15.04.2025 del progetto di riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona);

con Decreto Direttore della Direzione Regionale Formazione e Istruzione n. 566 del 04.06.2025, trasmesso con nota ns. prot. az. 0001793/2025 del 24.06.2025, la Regione Veneto ha accolto l’istanza di cofinanziamento per l’importo complessivo di € 2.100.000,00 come di seguito dettagliato:

Anticipo (entro il 40%)	Anno esigibi- lità	I acconto	Anno esigibili- tà	II acconto	Anno esigibilità	Saldo	Anno esigibili- tà	Totale
€ 840.000,00	2025	€ 160.000,00	2025	€ 890.000,00	2026	€ 210.000,00	2026	2.100.000,00

con nota prot. n. 0001970/2025 del 18 luglio 2025 si è provveduto alla trasmissione del Disciplinare relativo alle modalità attuative dell’intervento finanziato con risorse dell’accordo per la coesione regionale del Veneto 2021-2027 (delibera CIPESS n. 31/2024) di cui alla legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 art. 53, comma 1 lettera f;

con Decreto del Direttore n. 141 del 24.06.2025 si è proceduto all’accertamento del cofinanziamento dei lavori di riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) ai sensi della D.G.R. n. 397 del 15.04.2025. CUP D35E18000290003 CUI - L01527330235202100002 per l’importo complessivo di € 2.100.000,00;

CONSIDERATO che

con Decreto del Direttore n. 142 del 23.06.2025 sono stati approvati il progetto esecutivo e il piano della sicurezza dei lavori di riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona);

con Decreto del Direttore n. 144 del 27.06.2025 è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36/2023, con la suddivisione delle opere da affidare come di seguito indicato:

	DESCRIZIONE
OGGETTO	RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA DELLA MENSA LE GRAZIE DI BORGO ROMA (VERONA)
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.640.000,00 come di seguito suddiviso:
	Categoria prevalente
	OG 1 Edifici civili e industriali 694.381,16 €
	Categorie scorporabili
	OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 95.064,99 €
	OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 625.050,52 €
	OS 21 Opere strutturali speciali 170.503,33 €

	Oneri della sicurezza	55.000,00 €
BASE DI GARA SOGGETTA A RIBASSO		1.585.000,00 €
FINANZIAMENTO	Decreto Direttore della Direzione Regionale Formazione e Istruzione n. 566 del 04.06.2025	€ 2.100.000,00
	Fondi propri di bilancio	€ 300.000,00

- l'appalto è a corpo ed è motivato dalle tipologie di lavorazioni previste a progetto che sono altamente specialistiche, puntualmente individuate per misura, forma e quantità;
- il criterio individuato è quello dell'offerta al minor prezzo ed è stato individuato, per determinare l'offerta anomala, il metodo B, di cui all'Allegato II.2 D. Lgs. 36/2023;
- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 21.07.2025;
- il Contratto Collettivo Nazionale applicato è il CCNL Edilizia;
- il codice ATECO delle lavorazioni è 41.20.00 "Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali";
- il relativo CPV è 45223220 – 4 "Opere strutturali di rinforzo";

DATO ATTO che

questa Azienda non ha conseguito il punteggio utile alla qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, a causa del mancato possesso del numero minimo di gare svolte nel quinquennio precedente al 31.12.2023, per i vari livelli di qualificazione;

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 2024 l'ESU ha aderito alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, fornitura di beni e di servizi con decorrenza triennale dalla data di sottoscrizione della convenzione;

VISTE le note

prot. az. 0001841/2025 del 28.06.2025 con la quale è stata inviata alla Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante Qualificata – SUAQ la richiesta di avvio della gara procedura negoziata per i lavori in parola;

prot.az. 0001888/2025 del 04.07.2025 con la quale la Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante Qualificata – SUAQ comunica la presa in carico della procedura di gara fino all'aggiudicazione;

prot. az. n. 0002017/2025 del 23.07.2025 con la quale la Provincia di Vicenza – Stazione Unica Appaltante Qualificata – SUAQ trasmette il verbale di gara del 21.07.2025, prot. n. 33489 del 22.07.2025;

CONSIDERATO che dal verbale sopra indicato si rileva quanto segue:

- le offerte ammesse sono pari o superiori a cinque e pertanto si applica l'esclusione automatica;
- la soglia di anomalia, individuata ai sensi del "Metodo B" di cui all'Allegato II.2 al D. Lgs. n. 36/2023, risulta pari a 8,6705%;
- la migliore offerta, non anomala, risulta essere quella presentata dall'operatore economico "EDIL B. ERRE S.R.L." con sede legale in 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Via Damiano Chiesa n. 44, con il ribasso offerto del 7,826%;

- l'aggiudicazione va al predetto operatore economico, ma con il ribasso della seconda offerta non anomala più bassa pari al 1,750%;
- viene proposta l'aggiudicazione a tale operatore economico dei lavori in oggetto per un importo di € 1.612.262,50, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 55.000,00, oltre agli oneri fiscali;

PRESO ATTO che l'operatore economico sopra indicato ha dichiarato:

1. che i propri costi della manodopera ammontano a € 755.324,96 pari a quelli indicati dalla stazione appaltante;
2. di applicare ai propri dipendenti il medesimo Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato dalla Stazione Appaltante;
3. di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nei documenti di gara: "Lavori strutturali (OS21, OS11) e Lavori di costruzione di strutture metalliche (OS18-A)";

VISTE le note

ns. prot. az. 0002017/2025 del 23 luglio 2025 con la quale la SUAQ di Vicenza, oltre alla trasmissione del verbale di gara del 21.07.2025, richiede di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 Dlgs 36/2023;

ns. prot. az. n. 0002135/2025 del 12.08.2025 con la quale il Responsabile del Procedimento sulla base degli elementi di cui al Verbale di gara del 21.07.2025 sopra richiamato e per le considerazioni ivi espresse, ritiene di non procedere alle verifiche di congruità dell'offerta, giudicandola in linea alle medie presentate in sede di gara;

prot. az. 0002207/2025 del 27.08.2025 con la quale la SUAQ di Vicenza trasmette la determina n. 1044 del 26.08.2025 ad oggetto "SUAQ Provincia di Vicenza P/C dell'ESU di Verona – Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di riqualificazione antisismica della Mensa "Le Grazie" di Borgo Roma – CIG B7867E3EB1 – CUP D35E18000290003. Aggiudicazione" con la quale vengono aggiudicati i lavori in parola a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238 per l'importo di € 1.612.262,50 comprensivo di € 55.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa pari ad € 1.773.488,75 IVA compresa;

VISTO il Decreto del Direttore n. 185 del 12.09.2025 con il quale si è proceduto:

alla registrazione della spesa dei lavori di riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) cofinanziata ai sensi della D.G.R. n. 397 del 15.04.2025 a alla ditta EDIL B. ERRE SRL con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238 per l'importo di € 1.612.262,50 comprensivo di € 55.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa pari ad € 1.773.488,75 IVA compresa;

alla cancellazione della prenotazione di spesa assunta con Decreto del Direttore n. 144 del 27.06.2025 – impegno n. 408/2025 per € 1.086.430,52 e 72/2026 per € 687.140,73 sul capitolo 801/0 "Acquisto costruzione sistemazione mense" del bilancio di previsione 2025/2027 – anni 2025 e 2026 e all'impegno dell'importo di € 1.773.488,75 come di seguito indicato:

- € 1.086.348,02 sul capitolo 801/0 "Acquisto costruzione sistemazione mense" del bilancio di previsione 2025/2027 – anni 2025;
- € 687.140,73 sul capitolo 801/0 "Acquisto costruzione sistemazione mense" del bilancio di previsione 2025/2027 – anni 2026;

PRESO ATTO che

con Decreto del Direttore n. 234 del 28.10.2025 l'ESU ha proceduto ai sensi art. 125 co. 1 del D. Lgs 36/2023 alla liquidazione dell'anticipo relativo ai lavori di riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) di € 241.839,38 pari al 15% dell'importo di aggiudicazione (€ 1.612.262,50) oltre IVA per un totale di € 266.023,32 a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238;

con Decreto del Direttore n. 274 del 12/12/2025 sono stati approvati gli elaborati relativi al primo S.A.L. - Stato di Avanzamento dei Lavori presentato con nota prot. az. 0003035/2025 del 25.11.2025 dall'ing. Luigi Boccuni, Direttore dei Lavori per la "Riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona, a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, per l'importo di € 185.715,34 oltre IVA 10%;

con Decreto del Direttore n. 276 del 15.12.2025 sono stati approvati gli elaborati relativi al secondo S.A.L. - Stato di Avanzamento dei Lavori presentato con nota prot. az. 0003159/2025 del 25.11.2025 dall'ing. Luigi Boccuni, Direttore dei Lavori per la "Riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona, a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, per l'importo di € 334.434,43 oltre IVA 10%;

con Decreto del Direttore n. 79 del 16.04.2026 sono stati approvati gli elaborati relativi al terzo S.A.L. - Stato di Avanzamento dei Lavori presentato con nota prot. az. 0000534/2026 del 11.03.2026 dall'ing. Luigi Boccuni, Direttore dei Lavori per la "Riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona, a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, per l'importo di € 202.780,77 oltre IVA 10%;

DATO ATTO che

con Decreto del Direttore n. 126 del 28.05.2026 è stata concessa alla ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, la proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori finanziati mediante Accordo per la coesione FSC 2021 - 2027 Regione del Veneto - codice ID Accordo FSCRI_RI_379, "Offerta di servizi abitativi e di ristorazione per gli studenti universitari - bando" – Progetto Riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona - CUP D35E18000290003. CUI L01527330235202100002". CIG B7867E3EB1L per giorni 32 dal 29 maggio al 30 giugno 2026;

con Decreto del Direttore n. 155 del 30.06.2026 è stata approvata la perizia di Variante n. 1 accordo per la coesione FSC 2021 - 2027 Regione del Veneto - codice ID Accordo FSCRI_RI_379, "Offerta di servizi abitativi e di ristorazione per gli studenti universitari - bando" – Progetto Riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona - CUP D35E18000290003. CUI L01527330235202100002". CIG B7867E3EB1L trasmessa con nota registrata a prot. az. dal n. 0001460/2026 al 0001469/2026 del 25.06.2026 dallo STUDIO BOCCUNI SRL con la rimodulazione del quadro economico per la realizzazione ai lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. az. 0001578/2026 del 06.07.2026 con la quale il Direttore dei Lavori l'ing. Luigi Boccuni dello Studio Boccuni con sede in Via Luigi Pirandello n. 9, 37138 Verona, ha consegnato i documenti relativi al quarto S.A.L. dei lavori in oggetto composto da:

- SAL n. 4;
- Certificato di pagamento n. 4;
- Libretto delle misure n. 4;
- Registro di contabilità n. 4;

TENUTO CONTO che il certificato di pagamento n. 4 riporta l'importo totale dei lavori e somministrazioni svolte fino alla data del 03.06.2026 pari ad € 1.257.151,72, il totale dei SAL precedenti pari ad € 855.539,11, un valore lordo del quarto SAL di € 401.612,61 che al netto della ritenuta del 0,5% di € 2.008,06 e del recupero sull'anticipazione di € 60.241,89, di cui al Decreto del Direttore n. 234 del 28.10.2024, è pari ad € 339.362,66;

VISTO l'articolo 11 – Contabilità dei lavori e pagamenti - del contratto relativo ai lavori in oggetto, che al punto 2 recita “Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 100.000,00”;

VISTO l'art. 125 co. 3, 4 e 5 del D. Lgs. 36/2023 – (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo);

DATO ATTO che

con Decreto del Direttore n. 103 del 11.05.2026 è stata autorizzata la ditta EDIL B. ERRE SRL con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, aggiudicataria dei lavori di riqualificazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona a subappaltare i lavori di posa carpenterie metalliche all'impresa ADAMI GROUP S.R.L. con sede in Via Fiorina 30, Pescantina (VR) C.F. e P.IVA 14093521004 per un importo complessivo di Euro 60.000,00 IVA esclusa;

con nota ns. prot. az. 0001431/2026 del 24.06.2026 si invita l'appaltatore EDIL B. ERRE SRL e il subappaltatore ADAMI GROUP S.R.L. (autorizzazione al subappalto di cui al Decreto del Direttore n. 103 del 11.05.2026) a trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia alla Cassa Edile di Verona entro 5 giorni dalla data della nota stessa;

con nota ns. prot. az. 0001502/2026 del 30.06.2026 si comunica all'appaltatore EDIL B. ERRE SRL e al subappaltatore ADAMI GROUP S.R.L. l'esito NON REGOLARE per INPS del DURC della ditta ADAMI GROUP SRL e che “in caso di mancata definizione della non regolarità INPS sopra indicata, questa Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 119 co. 8 del D. Lgs. 36/2023 che recita: “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del medesimo D. Lgs. 36/2023 e pertanto si procede alla interruzione immediata di ogni erogazione di somme verso il subappaltatore inadempiente” assegnando 5 giorni dalla data della nota per procedere alla prova della regolarizzazione;

con nota ns. prot. az. 0001739/2026 del 24.07.2026 ESU di Verona ha sollecitato alla ditta EDIL B.ERRE SRL riscontro alla nota prot. az. 0001502/2026 del 30.06.2026 e richiede di produrre eventuali fatture quietanzate corredate della prova del pagamento in favore di ADAMI GROUP SRL;

VISTA la nota ns. prot. az. 0001835/2026 del 03.08.2026 con la quale la ditta EDIL B. ERRE SRL comunica che alla data del 31.07.2026 non ha ancora effettuati pagamenti in favore della ditta subappaltatrice ADAMI GROUP SRL;

VISTO L'art. 44 - Responsabilità in materia di subappalto del capitolato di gara per i lavori in oggetto che prevede:

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del codice dei contratti pubblici. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 119 del codice dei contratti. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. Art. 41. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

PRESO ATTO che l'appaltatore EDIL B. ERRE SRL e il subappaltatore ADAMI GROUP SRL non hanno prodotto prova delle regolarizzazioni richieste con le note sopra citate;

RITENUTO di

procedere alla liquidazione del IV Stato di Avanzamento Lavori relativo alla "Riqualficazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona, a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, per l'importo di € 339.362,66 oltre IVA 10% pari ad € 373.298,93 IVA compresa, previa verifica dei pagamenti effettuati dalla ditta appaltatrice ai subappaltatori e verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori;

attivare eventualmente la procedura di intervento sostitutivo per il pagamento degli importi dovuti agli enti previdenziali in caso di non regolarità contributiva accertata;

DATO ATTO che l'importo da liquidare trova copertura nell'impegno n. 462/2025 e nell'impegno 73/2026 assunti con Decreto del Direttore n. 185 del 12.09.2025 sul capitolo 801 "Acquisto costruzione sistemazione mense" del bilancio di previsione 2025/2027 – anni 2025 e 2026;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29.01.2026 ad oggetto: "PIAO ESU – Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2026-2028 – Annualità 2026";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 31.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2026 - 2028";

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare, gli elaborati relativi al quarto S.A.L. - Stato di Avanzamento dei Lavori presentato con nota prot. az. 0000534/2026 del 11.03.2026 dall' ing. Luigi Boccuni, Direttore dei Lavori per la "Riqualficazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona, a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, per l'importo di € 339.362,66 oltre IVA 10%;
3. di procedere alla liquidazione del IV Stato di Avanzamento Lavori relativo alla "Riqualficazione antisismica della Mensa Le Grazie di Borgo Roma (Verona) dell'ESU di Verona, a favore della ditta EDIL B. ERRE SRL, con sede in 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Damiano Chiesa 44, C.F. e P. IVA 04543750238, per l'importo di € 339.362,66 oltre IVA 10% pari ad € 373.298,93 IVA compresa, previa verifica dei pagamenti effettuati dalla ditta appaltatrice ai subappaltatori e verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori;
4. attivare eventualmente la procedura di intervento sostitutivo per il pagamento degli importi dovuti agli enti previdenziali in caso di non regolarità contributiva accertata;
5. di dare atto che l'importo di € 373.298,93 comprensivo di IVA al 10% trova copertura nell'impegno n. 462/2025 e nell'impegno 73/2026 assunti con Decreto del Direttore n. 185 del 12.09.2025 sul capitolo 801 "Acquisto costruzione sistemazione mense" del bilancio di previsione 2026/2028 – residuo 2025 e anno 2026;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
8. di dare atto che la spesa in conto capitale viene classificata con codice inventario n. 4130101000 e conseguente fattore patrimoniale codice n.14101000;
9. di dare atto che il RUP è il geom. Sitta Marco;
10. di dare atto che il CUP è il seguente: D35E18000290003;
11. di dare atto che il CUI è il seguente: L01527330235202100002;
12. di dare atto che il CIG è il seguente: B7867E3EB1;
13. di dare atto che la CPV è 45223220 – 4 "Opere strutturali di rinforzo";
14. di dare atto che il codice ATECO è 41.20.00 "Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali";
15. di dare atto che il CCNL da applicare è il Contratto Collettivo Nazionale "CCNL Edilizia";
16. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

17. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio trasparenza per gli adempimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € sul capitolo/art.

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
